## BERITA ACARA HASIL RE-SURVEY KOLOKASI PERANGKAT

Pada hari ini Kamis tanggal 03 bulan Maret tahun 2016 telah dilaksanakan *re-survey* kolokasi perangkat *Trunk Gateway* yang dilaksanakan oleh PT. Batam Bintan Telekomunikasi bersama PT. Telkom di STO Jatinegara yang berlokasi di:

Alamat

: Gedung Arnet Jatinegara, Lantai 2, Ruang Mitra ex Ciburial,

Jl. May. Jend. D.I. Pandjaitan, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Koordinat

: Longitude : 106.874244

Latitude: -6.2206668

Dengan hasil survey, sebagai berikut:

No	Item	Hasil
1	Space untuk perangkat BBT	
	- Nomor Rack	Rack 12
	- Grounding Rack	Sudah ada
	- Nama Perangkat	Trunk Gateway
	- Ukuran Perangkat	1 U
	- Batas di samping kanan	Rack kosong tidak ada label
	- Batas di samping kiri	Rack 2
	- Batas di depan	Rack Telkom Vision
	- Batas di belakang	Tidak ada perangkat
2	Catu Daya	
	- Besar arus yang akan dibutuhkan	± 2 Ampere
	- Besar tegangan	220 V AC (No breaker)
	- Source	1 Source
	- Kondisi	
3	Kabel dari DDF Telkom ke perangkat BBT	
	- Alokasi 2 Port E1	F 03 S11 P00 – 17 dan 18
	- 1x E1 SLI (Jarak dari rack ke Terminasi)	± 12 meter (include spare 2 meter)
	- 1x E1 Domestik (dari rack ke Terminasi)	± 12 meter (include spare 2 meter)
	- Jarak dari DDF ke Terminasi	$\pm$ 30 meter x 2 = $\pm$ 60 meter
	- 1xSDL (64 Kbps) Jatinegara-Gambir	diambil dari Time slot 1 di E1 SLI
4	Kabel dari Switch Metro-E di Tie Line ke perangkat BBT	
	- Jenis Kabel	UTP
	- 1xMetro-E Jatinegara – Cyber 2	1 Mbps
	- Panjang Kabel Tie Line ke Perangkat BBT	± 10 meter (include spare 3 meter)
	- Nama Rack Tie Line	TIE LINE OPTIK-DWS RO JKT
	- Nama Switch	ME6—JKT-JT 3/1/19
	- Alokasi Port Switch	Port 9 atau 11
5	Dokumentasi	Terlampir

Jakarta, 03 Maret 2016

PRIYATMO NIK. 623207 MA'SHUM ABDUL JABBAR

BBT

NIK. 941552







